

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

Empreendimento: REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES Contratada: KM CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 34.533.394/0001-65 Localização: RUA AUGUSTO GARTNER, 380 - BAIRRO CENTRO Data do contrato da empreitada: 27/10/2023 Valor de Investimento: R\$ 64.355,00	N.º contrato empreitada: 004/2023	Nº BM: 02 Data emissão: 15/12/2023 Início da obra: 27/10/2023 Período/referência: 15/11/2023 a 15/12/2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total Atualizado/Licitado	Quantidade			Financeiro		
				Previsto (total obra)	Medido no Período em %	Acumulado incluindo o Período em %	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES									
1. DEMOLIÇÕES									
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	23,50	2.643,99	112,5100	0,00%	100,00%	2.643,99	-	2.643,99
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	un	0,95	16,15	17,0000	0,00%	100,00%	16,15	-	16,15
2. REVESTIMENTO - ALVENARIAS									
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLH	m2	2,98	386,21	129,6000	0,00%	100,00%	386,21	-	386,21
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	m2	23,36	3.027,46	129,6000	0,00%	100,00%	3.027,46	-	3.027,46
3. REVESTIMENTO - PISO									
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	m2	48,32	5.436,48	112,5100	100,00%	100,00%	5.436,48	5.436,48	5.436,48
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60	m2	125,61	14.132,38	112,5100	100,00%	100,00%	14.132,38	14.132,38	14.132,38
4. FORRO									
PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLE	m2	248,02	22.626,86	91,2300	0,00%	100,00%	22.626,86	-	22.626,86
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANU	m2	36,21	3.303,44	91,2300	100,00%	100,00%	3.303,44	3.303,44	3.303,44
5. PINTURA									
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	4,65	885,83	190,5000	100,00%	100,00%	885,83	885,83	885,83
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A	m2	15,89	3.027,05	190,5000	100,00%	100,00%	3.027,05	3.027,05	3.027,05
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MAD	m2	17,65	101,66	5,7600	100,00%	100,00%	101,66	101,66	101,66
6. LOUÇAS									
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INC	un	721,29	721,29	1,0000	100,00%	100,00%	721,29	721,29	721,29
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	59,90	59,90	1,0000	100,00%	100,00%	59,90	59,90	59,90
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	un	321,98	321,98	1,0000	100,00%	100,00%	321,98	321,98	321,98
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINA	m	11,26	844,50	75,0000	0,00%	100,00%	844,50	-	844,50

Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Custo Unitário	Custo Total Atualizado/Licitado	Previsto (total obra)	Quantidade		Financeiro		
					Medido no Período em %	Acumulado incluindo o Período em %	Previsto	Medido no período	Acumulado incluindo o período
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT	m	3,45	517,50	150,0000	0,00%	100,00%	517,50	-	517,50
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT	m	4,65	232,50	50,0000	0,00%	100,00%	232,50	-	232,50
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA F	un	98,40	1.968,00	20,0000	100,00%	100,00%	1.968,00	1.968,00	1.968,00
8. COMPLEMENTAÇÃO									
CONJUNTO DE 2 ARANDELAS, AUTOFALANTE DO TIPO COAXIAL 6"QUADRADA, NA COR BRANCA, DE EMBUTIR, MOLDURA PLÁSTICA E TELA FRONTAL EM ALUMÍNIO. INCLUSO FIAÇÃO CONTROLLER CRISTAL 2.0 X 2.5	cj	1339,99	1.339,99	1,0000	100,00%	100,00%	1.339,99	1.339,99	1.339,99
CONJUNTO 5 PERSIANAS ROMANAS EM TECIDO TRANSLUCIDO, TELA SOLAR SCREEN 3%, COR BEGE	cj	2761,83	2.761,83	1,0000	100,00%	100,00%	2.761,83	2.761,83	2.761,83
TOTAL DA OBRA			64.355,00				64.355,00	34.059,83	64.355,00

Conforme declarado pela empresa no Contrato Administrativo firmado:

% de material: **72,030145%**
 % de mão de obra: **27,969855%**

Nº BM: 02

Valor do material:
R\$ 24.533,34

Valor da mão de obra:
R\$ 9.526,49

IMIGRANTE/RS, 15 de dezembro de 2023.

 FELIPE JACOBS POCEBON - CREA/RS 222.451
 RESPONSÁVEL TÉCNICO